



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO



**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES**

---

## INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

---



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC, GRO. 2021-2024



## INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 30 de septiembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel**  
**Secretaria de la SDUOPOT**  
**PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **MESON ZAPATA - LOMA TUZA**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+268, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 2 ALCANTARILLA TIPO LOSA, 1800 ML DE CUNETAS, 1840 ML DE EMPEDRADO Y RODERAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.840 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.268 KM	1.840 KM	56	12,740,000.00	7,636,356.00	\$1,630,312.63	60

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1840	1840	1840		1840	1840	1840

ATENTAMENTE

**C. ROMOALDO DIAZ ROSAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**ARQ. URB. XITLALIT ORNELAS MONDRAGON**  
**SUPERVISOR DE OBRA**



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE GUERRERO

# LARGUILLO DE AVANCE FÍSICO

Formato  
**6**



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **MESON ZAPATA-LOMA TUZA**


Tramo: **0+000-3+268**

Longitud Total: **3.268 KM**

Meta: **3.268 KM**

Ancho de Corona: **5 METROS**

Fecha de reporte: **sep-22** Hoja: **1** de **1**



AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **104 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **42 PERSONAS.**

## SIMBOLOGÍAS

- GUARNICION
- CUNETAS
- ALCANTARILLAS
- RODERAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- EMPEDRADO
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

