



TRANSFORMANDO
GUERRERO
CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO
2018 - 2022

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACATEPEC GUERRERO**



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES

INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC, GRO. 2021-2024



INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 30 de septiembre de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO TRIMESTRE (JUNIO-SEPTIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **CRUCERO COLONIA LA ANTENA - EL CHIRIMOYO**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+715, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3 MUROS, 1000 ML CARRIL DERECHO, 130 ML CARRIL IZQUIERDO DE CUNETAS, GUARNICION 130 ML LADO IZQ. Y DERECHA, CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.0 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
1.715 KM	1.00 KM	58	6,860,000.00	\$4,111,884.00		59

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1000	1000	1000		1000	1000	1000

ATENTAMENTE

C. ROMOALDO DIAZ ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MELQUIADE RAFAEL DIRCIO
SUPERVISOR DE OBRA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
2011 - 2017



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FÍSICO

Formato
6



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **CRUCERO COL. LA ANTENA-EL CHIRIMOYO**

Tramo: **0+000 -1+715**

Longitud Total : **1.715 KM**

Meta: **1.715 KM**

Ancho de Corona : **5.6 METROS**

Fecha de reporte: **sep-22** Hoja: **1** de **1**

