



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO  
2018 - 2022

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE ACATEPEC GUERRERO**



**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES**

---

# **INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL**

---



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC, GRO. 2021-2024



## INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 31 de diciembre de 2022

**C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel**  
**Secretaría de la SDUOPOT**  
**PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE **C. ROMOALDO DIAZ ROSAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **TERCER TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)** DEL CAMINO DENOMINADO: **CRUCERO COLONIA LA ANTENA - EL CHIRIMOYO**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+715, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 3 MUROS, 1150 ML CARRIL DERECHO, 130 ML CARRIL IZQUIERDO DE CUNETAS CONCLUIDOS, 670 ML DE GUARNICION, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1.715 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
1.715 KM	1.715	100	6,860,000.00	6,850,396	\$1,121,560.55	100

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
1715	1715	1715		1715	1715	1715

**ATENTAMENTE**

**C. ROMOALDO DIAZ ROSAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. MELQUIADE RAFAEL DIRCIO**  
**SUPERVISOR DE OBRA**



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
2011 - 2017



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE GUERRERO

# LARGUILLO DE AVANCE FÍSICO

Formato  
**6**



Estado: **GUERRERO** Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **CRUCERO COL. LA ANTENA-EL CHIRIMOYO**

Tramo: **0+000 -1+715**

Longitud Total : **1.715 KM**

Meta: **1.715 KM**

Ancho de Corona : **5,6 METROS**

Fecha de reporte: **dic-22** Hoja: **1** de **1**

