



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS ARTESANALES

INFORME FÍSICO – FINANCIERO TRIMESTRAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC, GRO. 2021-2024



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Acatepec, Gro., a 30 de junio de 2022

C. Arq. Urb. Irene Jiménez Montiel
Secretaria de la SDUOPOT
PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. ROMOALDO DIAZ ROSAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATEPEC GUERRERO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)** DEL CAMINO DENOMINADO: **MESON ZAPATA - LOMA TUZA**, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+268, EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL **CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÀULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÒN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA**, FIRMADO CON ESA DEPENDENCIA QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS ARTESANALES, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: 310 ML DE CUNETAS, 340 ML DE EMPEDRADO Y RODERAS CONCLUIDOS, TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 0.340 KM, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO			
META PROGRAMADO	META EJECUTADO (PONDERADO)	%	MONTO ASIGNADO	MONTO MINISTRADO	MONTO EJECUTADO	%
3.268 KM	0.340 KM	10	12,740,000.00	7,636,356.00	\$1,150,621.82	20

Izquierda			Empedrado Central	Derecha		
Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)		Rodera 1 (ML)	Empedrado (ML)	Rodera 2 (ML)
340	340	340		340	340	340

ATENTAMENTE

C. ROMOALDO DIAZ ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS

ARQ. URB. XITLALIT ORNELAS MONDRAGON
SUPERVISOR DE OBRA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

LARGUILLO DE AVANCE FÍSICO

Formato
6

Estado: **GUERRERO**

Municipio: **ACATEPEC**

Nombre del Camino: **MESON ZAPATA-LOMA TUZA**


Tramo: **0+000 -3+268**

Longitud Total: **3.268 KM**

Meta: **3.268 KM**

Ancho de Corona: **5 METROS**

Fecha de reporte: **jun-22** Hoja: **1** de **1**



AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA: **104 METROS.**

MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL: **42 PERSONAS.**

SIMBOLOGIAS

- GUARNICION
- CUNETAS
- ALCANTARILLAS
- RODERAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- EMPEDRADO
- SEÑALAMIENTOS
- DEFENSA METALICA
- OTROS

